

5月度月間工程表	工事名称							工期							工事概要(旧病院解体)							発注者							伊藤村組 東日本支社																																	
	地方独立行政法人さんむ医療センター建替整備事業							解体工事 施工期間：2024年9月下旬～2026年11月末 作成日：2026年4月23日							北棟(RC造地上5階)、中棟(RC造地上3階) 南棟(RC造地上6階)、カルテ棟、MRI棟 中央物流センター棟、看護宿舎、車庫棟 浄化槽、ガス庫、煙突 計11棟							地方独立行政法人さんむ医療センター							伊藤																																	
種目	2026年5月																																																													
	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日																															
【解体工事】	道路占用期間 2026年4月1日～2026年11月30日																																																													
搬出入車両	搬出入車両1～20台/日							搬出入車両1～30台/日			搬出入車両1～30台/日							搬出入車両1～30台/日							搬出入車両1～30台/日																																					
共通仮設	基礎解体による重機作業のため騒音・振動が伴います。																																																													
①北棟	コンクリートがら搬出						コンクリートがら搬出			コンクリートがら搬出							コンクリートがら搬出							コンクリートがら搬出																																						
	土間・基礎解体						土間・基礎解体			土間・基礎解体							土間・基礎解体							土間・基礎解体																																						
④カルテ棟																																																														
⑤MRI棟																																																														
⑥中央物流センター棟																																																														
②中棟																																																														
③南棟																																																														
浄化槽	整地						砕石敷き・整地			整地・墨出し・鉄板敷き・浄化槽コアー抜き							浄化槽コアー抜き																																													
⑦看護宿舎																																																														
⑧車庫棟																																																														
外構												仮囲い盛替						CB積			山留・基礎撤去・埋戻し			インターロック復旧			仮囲い復旧																																			
行事	安全大会 一斉清掃	休日	休日	休日	休日	休日	定例会議	一斉清掃	休日	休日					一斉清掃	休日	休日					定例会議	一斉清掃	安全衛生環境協議会	休日	休日				一斉清掃	休日	休日																														